

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	96.4	96.4
中学校	73.5	73.5
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

平成25年度～平成26年度にかけての整備計画であった洞内小学校校舎、松陽小学校校舎、ちとせ小学校校舎及び屋内運動場、大深内中学校校舎の耐震補強事業について、計画通り実施することができた。その結果、目標としていた耐震化率を達成できた。
今後は、平成21年度に完了した耐震診断を基に、耐震性のないことが確認されている学校建物について、計画的に耐震補強を実施していく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

平成27年4月に市教育委員会において今般の整備計画における事後評価を実施し、その結果を市ホームページで公表した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。
今後については、平成21年度に完了した耐震診断を基に、今後の施設整備計画を検討し、耐震化完了早期実現に向けて、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 十和田市公立学校施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 十和田市
- 3 **計画期間** 平成25年度 ~ 平成26年度

都道府県名	青森県
市町村名	十和田市

4 **個別事業一覧**

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
洞内小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年12月18日				
松陽小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年12月18日				
ちとせ小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年12月11日				
ちとせ小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成26年12月11日				
大深内中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年12月18日				