

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input checked="" type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

##### (耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	98.2	100.0
中学校	82.9	86.1
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

平成27年度～平成28年度にかけての整備計画であった東小学校校舎、十和田中学校校舎、第一中学校校舎及び屋内運動場の耐震補強事業について、計画通り実施することができた。なお、十和田中学校屋内運動場渡り廊下の耐震補強事業について事業を取止めしたが、現場寸法に合わせて再度耐震診断を実施し耐震性があることが確認できたことに加え、整備期間中に上切田小学校が廃校となったことにより、耐震化率が目標以上達成される結果となった。

また、本市防災計画において避難所に指定されている三本木小学校、北園小学校、東小学校、沢田小学校、第一中学校の各屋内運動場の吊り天井の撤去及び照明器具の落下防止対策等の非構造部材の耐震対策を計画通り実施することができた。

今後も、老朽化が著しく耐震性のないことが確認されている学校建物の改築及び屋内運動場の防災機能強化について、計画的に実施していく。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

## 2 事後評価の時期及び方法について

平成29年10月に市教育委員会において今般の整備計画における事後評価を実施し、その結果を市ホームページで公表する。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。

今後については、老朽化が著しく耐震性のないことが確認されている学校施設の早期改築を進める。また、避難所である屋内運動場等について防災機能強化が求められているため、非構造部材耐震対策についても計画的かつ効率的な実施を努めていくこととする。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 十和田市公立学校施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 十和田市
- 3 **計画期間** 平成27年度 ~ 平成28年度

都道府県名	青森県
市町村名	十和田市

4 **個別事業一覧**

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
東小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年12月10日				
十和田中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年1月29日				
十和田中学校	①	0501	地震補強	屋	S	×		工事を実施して現場を一部解体したところ、設計と既存の寸法に相違があったことから、再度耐震診断を実施し、耐震性があることを確認したため。	取下	平成27年11月4日	平成27年11月4日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取り下げた。
第一中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年12月3日				
第一中学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成27年12月3日				
三本木小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成29年2月20日		追加	平成27年11月4日	平成27年11月4日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
北園小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年10月26日		追加	平成27年11月4日	平成27年11月4日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
東小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成29年3月17日		追加	平成27年11月4日	平成27年11月4日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
沢田小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成29年2月15日		追加	平成27年11月4日	平成27年11月4日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
第一中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年11月2日		追加	平成27年11月4日	平成27年11月4日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。