

II. 事業評価個表（平成30年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称						
	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等	十和田市立ちとせ小学校外壁改修事業						
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		十和田市						
交付金事業実施場所		十和田市元町西六丁目						
交付金事業の概要		<p>改修を計画しているちとせ小学校は、昭和48年に建設された学校であり、築後44年が経過している。今年度、改修を予定している外壁については、これまでもひび割れ・浮き部分からの漏水・剥落などは、部分補修で対応していたが、改修対象箇所が広範囲にわたるため、全面改修を実施しなければ解消できない状況にあります。</p> <p>外壁の剥落が起こった場合、児童が負傷する恐れがあることから、これを防ぐために、計画的な改修を行うため、外壁の改修工事（校舎2棟、屋内運動場1棟、渡り廊下）を行います。</p> <p>（外壁の補修及び仕上改修、鉄部の塗装改修、防水改修）</p>						
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>交付金事業に関する主要政策・施策 第2次十和田市総合計画（平成29年度～平成38年度） 基本目標2 地域全体で子育て・子育てをしっかりと支えるまち（子育て・教育） 施策6 学校教育の充実 基本事業4 望ましい教育環境の充実</p> <p>注目標 ・小・中学校施設の耐震化率 100%（平成33年度） ・コミュニティ・スクール数 6校（平成33年度）</p>						
事業開始年度		平成30年度		事業終了（予定）年度		平成30年度		
事業期間の設定理由								
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標		単位	評価年度	平成30年度	
		教育環境の充実に向けた学校施設の安全性確保	成果実績					
			目標値					
			達成度					
		評価年度の設定理由						
		交付金事業の定性的な成果及び評価等						
		<p>施工途中の調査によって補修箇所の増加があり、完了が平成31年2月まで延長しましたが、適切に工事を実施したことで外壁のひび割れ・浮き等の劣化部分は補修され、耐久性のある塗装を施すことで、児童が安心して利用できる施設とすることができました。</p> <p>施設内には未だ改修を要する箇所があるため、来年度以降も不良箇所について適宜補修を行い、建物の安全性と耐久性の確保を図っていきます。</p>						
評価に係る第三者機関等の活用の有無								
無								
交付金事業の活動指標及び活動実績		活動指標			単位	30年度	年度	年度
		外壁等の改修		活動実績	校	1		
				活動見込	校	1		
				達成度	%	100		
交付金事業の総事業費等		30年度	年度	年度	備考			
総事業費		31,000,000						
交付金充当額		31,000,000						
うち文部科学省分		0						
うち経済産業省分		31,000,000						
交付金事業の契約の概要								
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額		
改修工事		一般競争入札		丸井重機建設㈱		50,079,600		
交付金事業の担当課室		十和田市教育委員会教育総務課						
交付金事業の評価課室		十和田市教育委員会教育総務課						